

3 週 間 工 程 表

⑩

工 事 名 : R3荒川下流右岸新砂地区外浚渫工事
 工 期 : 令和4年 9月15日 ~ 令和5年 1月31日
 請 負 業 者 名 : あおみ建設株式会社
 作 成 者 : 坂口 信昭
 作 成 日 : 令和4年11月22日

年月日		実施(今週)							予定(来週)							予定(再来週)						
		11月							12月													
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
事項		11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11
工 種	準備工																					
	浚渫工 浚渫船運転工	●	●	●	●		●		●				●			●				●		
	浚渫工 土運搬船運転工	●	●		●		●		●				●			●				●		
	浚渫土処理工	●	●		●		●		●				●			●				●		
項 目	段階確認																					
	確認・立会																					
	行事予定				工程会議 web	施工体制 調査					災害防止 協議会	工程会議 web						工程会議 web				
安全重点管理項目		交通災害の防止・第三者災害の防止・潜水災害の防止																				
主要機械		BH浚渫船 土運船 曳船 押船 警戒船	BH浚渫船 土運船 曳船 押船 警戒船	BH浚渫船 警戒船	BH浚渫船 土運船 曳船 押船 警戒船	BH浚渫船 土運船 曳船 押船 警戒船	BH浚渫船 土運船 曳船 押船 警戒船		BH浚渫船 土運船 曳船 押船 警戒船	BH浚渫船 土運船 曳船 押船 警戒船	BH浚渫船 土運船 曳船 押船 警戒船	BH浚渫船 土運船 曳船 押船 警戒船	BH浚渫船 土運船 曳船 押船 警戒船			BH浚渫船 土運船 曳船 押船 警戒船	BH浚渫船 土運船 曳船 押船 警戒船	BH浚渫船 土運船 曳船 押船 警戒船	BH浚渫船 土運船 曳船 押船 警戒船	BH浚渫船 土運船 曳船 押船 警戒船		
特記事項		[連絡事項・問題点等] ・新砂水門,荒川航路海域利用者相互連絡会及び砂町北運河連絡協議会と情報共有(毎週木曜日)を図り施工を実施しているが、情報にない一般船舶の航行により浚渫船団退避回数増による施工率の低下													休日作業予定 11/26 (11/21閉所分) 浚渫工・浚渫土処理工							
進捗状況		計画	33.9%	実施	33.9%	<p>凡 例</p> <p>●——● 予定</p> <p>●——● 実施</p>																

工事施工状況把握表

小名木川出張所

令和4年11月22日 提出

工事名	R3荒川下流右岸新砂地区外浚渫工事
工事場所	江東区新砂三丁目地先(砂町運河合流部) 江戸川区小松川一丁目(荒川本川、荒川ロックゲート)
工期	令和4年9月15日 ~ 令和5年1月31日
請負金額	¥229,350,000-(税込)
請負者名	あおみ建設株式会社
現場代理人名/監理技術者	坂口 信昭 090-1201-7821
連絡先	TEL 03-6458-6650 FAX 03-6458-6651

砂町運河合流部 施工(浚渫)状況



施工進捗平面図 (11月22日現在)

施工順序平面図 (11月17日~11月25日予定)

